



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดทำโดย
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการส่งออก

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

(1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาระบบการเกษตร-อุตสาหกรรม ประจำปี 2567	3,800,000	3,742,300.00	57,700.00	✓			3 พ.ย.-25.ค.66 สำนักปลัดฯ	

(2) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ เกษตรกรรมที่ยั่งยืน	550,000	530,625.00	19,375.00	✓			12-15 มี.ค.67 สำนักปลัดฯ	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์	200,000	0.00	200,000.00			✓		สำนักปลัดฯ	

(2) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ	1,350,000	1,045,500.00	304,500.00	✓			15 ธ.ค.66 ถึง 13 ม.ค.67	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8,850,000	5,051,560.00	3,798,440.00	✓			12 ต.ค.66 ถึง 5 ส.ค.67	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี	200,000	14,700.00	185,300.00	✓			18 - 19 เม.ย. 67	สำนักปลัดฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว	500,000	300,344.00	199,656.00	✓			1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	สำนักปลัดฯ	
8	โครงการประกวดติดตามเจตียงานอนุสรณ์ ดอนเจดีย์ ประจำปี 2567	1,300,000	794,550.00	505,450.00	✓			25 ม.ค.67	สำนักปลัดฯ	
9	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรวันสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี 2567	1,000,000	793,700.00	206,300.00	✓			13 - 14 เม.ย.67	สำนักปลัดฯ	
10	อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรีตามโครงการ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี 2567	9,500,000	0.00	9,500,000.00			✓	-	กองการศึกษาฯ	
11	อุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			12 ธ.ค.66	สำนักปลัดฯ	

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างและพัฒนามาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
12	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ ส่งเสริมประชาชนสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติฯ	400,000	99,000.00	301,000.00	✓			1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	สำนักปลัดฯ	
13	โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	200,000	199,950.00	50.00	✓			13 พ.ย.66	สำนักปลัดฯ	
14	ค่าซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง สถานที่ท่องเที่ยว (เรือนคุ้มขุนแผน บ้านเจ้าพระยายมราช)	1,000,000	0.00	1,000,000.00				✓	สำนักปลัดฯ	

/15.โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์...

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการกีฬาห้องถิ่นสัมพันธ์ และกีฬาอื่นๆ	36,380,000	29,388,424.00	6,991,576.00	✓			10 ต.ค.66 ถึง 1 ก.ค.67	กองการศึกษาฯ	
16	โครงการจัดซื้อป้ายนโยบายสกอร์บอร์ด เอนกประสงค์เคลื่อนที่	450,000	0.00	450,000			✓	-	กองการศึกษาฯ	

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อการออกกำลังกายของประชาชน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬา อำเภอสองพี่น้อง (อ่างเก็บน้ำหนองอ้อนกกะโท)	2,250,000	2,250,000.00	0			✓	29 ก.พ.67	กองการศึกษาฯ	

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีและนันทนาการ

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
18	โครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรี สู่เมืองดนตรีโลก	1,037,360	1,037,360.00	0.00	✓			1 พ.ย.66 ถึง 14 มี.ค.67	กองการศึกษาฯ	

3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาคมนขนพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
19	ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของบุคลากร อบจ.	250,000	0.00	250,000.00	✓				กองการเจ้าหน้าที่	

(2) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
20	อุดหนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งเมืองคุณธรรม	150,000	150,000.00	0.00	✓			7 ก.พ.67	สำนักงานปลัดฯ	

/21. อุดหนุนกองอำนวยการ...

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
21	อุดหนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการ เสริมสร้างเยาวชนประชาธิปไตย	150,000	150,000.00	0.00	✓			7 ก.พ.67	สำนักปลัดฯ	

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
22	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	17,400,000	17,200,000.00	200,000.00	✓			21 มิ.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	

(2) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
23	อุดหนุนเทศบาลตำบลจรเข้มสามพัน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัข จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 2) เทศบาลตำบล จรเข้มสามพัน ประจำปีงบประมาณ 2567	1,850,000	1,850,000.00	0.00	✓			15 ต.ค.66 ถึง 12 ก.พ.67	กองสาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
24	อุดหนุนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัข จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 1) เทศบาลเมือง สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567	2,500,000	2,500,000.00	0.00	✓			15 ต.ค.66 ถึง 16 ก.พ.67	กองสาธารณสุข	

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
25	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี อนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	131,950,000	129,950,000.00	2,000,000	✓			14 พ.ย.66 ถึง 23 พ.ค.67	กองสาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
26	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ การแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการกลุ่มงาน ทันตกรรมโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2567	450,000	450,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 4 มิ.ย.67	กองสาธารณสุข	.
27	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ การแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการงาน อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช อำเภอเดิมบาง นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2567	1,700,000	1,700,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 4 มิ.ย.67	กองสาธารณสุข	
28	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ	500,000	0.00	500,000.00			✓	-	กองสาธารณสุข	
29	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	2,000,000	410,537.00	1,589,463.00	✓			28-31 พ.ค.67	กองสาธารณสุข	
30	โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน ควบคุมโรคต่างๆ	34,304,490.00	34,304,490.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 4 มิ.ย.67	กองสาธารณสุข	

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอชไอวี

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
31	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ยากไร้	100,000	0.00	100,000.00			✓	-	สำนักปลัดฯ	
32	โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด สุพรรณบุรี	2,500,000	2,446,265.00	53,735.00	✓			1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67	สำนักปลัดฯ	
33	อุทหรณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สุพรรณบุรี ตามโครงการศูนย์ส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี	1,785,000	1,785,000.00	0.00	✓			13 พ.ย.66	สำนักปลัดฯ	

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
34	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างการแข่งขัน ของสตรีและครอบครัว	200,000	0.00	200,000.00			✓	-	สำนักปลัดฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
35	อุดหนุนสมาคมเสริมสวยจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพตัดผม - เสริมสวยประจำปีงบประมาณ 2567	500,800	500,800.00	0.00	✓			2 ม.ค.67	สำนักเลขาธิการ	

3.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุในชุมชนครอบคลุมระดับจังหวัด

(1) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
36	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี2567	7,000,000	7,000,000.00	0.00	✓			6 ก.พ. 67 ถึง 25 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	

3.7 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างพลังหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
37	โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนว พระราชดำริ และความยั่งยืนของสังคมไทย	4,800,000	251400.00	4,548,600.00	✓			24- 26 ก.ค.67	สำนักเลขาธิการ	

4. ยุทธศาสตร์การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
 4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกกระบบ และการศึกษาคตามอัธยาศัย
 (1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
38	โครงการศูนย์เยาวชนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี	2,000,000	1,086,400.00	913,600.00	✓			10 ต.ค.66 ถึง 18 มิ.ย.67	กองการศึกษาฯ	
39	โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนชนจังหวัดสุพรรณบุรี	21,450,000	13,934,685.00	7,515,315	✓			20 ต.ค.66 ถึง 12 ก.ค.67	กองการศึกษาฯ	
40	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน	4,200,000	1,044,400.00	3,155,600	✓			7 พ.ย.66 ถึง 15 ก.พ.67	กองการศึกษาฯ	
41	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก และเยาวชนขององค์กรการบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี	500,000	0.00	500,000			✓	-	กองการศึกษาฯ	
42	โครงการสร้างวินัย ปลุกจิตสำนึกเยาวชน คนดีศรีสุพรรณ	5,000,000	0.00	5,000,000			✓	-	กองการศึกษาฯ	
43	โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านทุจริต	500,000	0.00	500,000			✓	-	กองการศึกษาฯ	

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
44	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อการสอนออนไลน์	200,000	197,945.00	2,055.00	✓			15 ก.พ.67	กองการศึกษาฯ	

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
45	โครงการประกวดดนตรี นักร้อง และนันทนาการ	3,700,000	2,988,610.00	711,390.00	✓			12 ต.ค.66 ถึง 18 มิ.ย.67	กองการศึกษาฯ	
46	โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี	500,000	0.00	500,000.00			✓	-	กองการศึกษาฯ	

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
- 5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานทดแทน
- (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
47	อุดหนุนวัดเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาพ ลดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 17 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	
48	อุดหนุนวัดโคกสำโรง อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาพ ลดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 1 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	
49	อุดหนุนวัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาพ ลดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 17 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	
50	อุดหนุนวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาพ ลดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 1 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	
51	อุดหนุนวัดปะโยคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาพ ลดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 1 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	

/52. อุดหนุนวัดทำโจลง...

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
52	อุดหนุนวัดท่าโสม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 17 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	
53	อุดหนุนวัดท่าพระยาจักร อำเภอลำไทร จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 1 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	
54	อุดหนุนวัดทุ่งแฝก อำเภอลำสนัก จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 10 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	
55	อุดหนุนวัดบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 1 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	
56	อุดหนุนวัดบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 1 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
57	อุดหนุนวัดพระลอย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาฟ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 10 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	
58	อุดหนุนวัดโพธิ์ค้อย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาฟ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 10 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	
59	อุดหนุนวัดโพธิ์ทองเจริญ อำเภอดำรง จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาฟ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 17 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	
60	อุดหนุนวัดลาดปลาเค้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาฟ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 1 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	
61	อุดหนุนวัดสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาฟ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 17 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	
62	อุดหนุนวัดสุขเกษม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาฟ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			9 ต.ค.66 ถึง 1 เม.ย.67	กองสาธารณสุข	

/63. อุดหนุนวัดหนองวัลย์เปรียง...

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
63	อุดหนุนวัดหนองวัลย์เปரிய อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			กองสาธารณสุข	9 ต.ค.66 ถึง 1 เม.ย.67	
64	อุดหนุนวัดหนองหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			กองสาธารณสุข	9 ต.ค.66 ถึง 1 เม.ย.67	
65	อุดหนุนวัดอัมพวนาราม อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุง เตาเผาศพปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซล เป็นเชื้อเพลิง)	2,000,000	2,000,000.00	0.00	✓			กองสาธารณสุข	9 ต.ค.66 ถึง 1 เม.ย.67	

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
66	โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	500,000	8,850.00	491,150.00	✓			กองสาธารณสุข	6 ต.ค.66 ถึง 1 พ.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
67	โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่ง ธรรมชาติ	6,200,000	6,183,900.00	16,100.00	✓			6 ต.ค.66 ถึง 1ธ.ค.67	กองสาธารณสุข	

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันของชาติ และการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเติบโตของชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
68	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน อบจ.สุพรรณบุรี	500,000	238,720.00	261,280.00	✓			20 มี.ค.-3 พ.ค.67	สำนักงานเลขาฯ	

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทุกภาคฝ่ายทั้งภาคราชการและภาคเอกชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
69	โครงการกิจกรรม 5 ส	300,000	205,648.00	94,352	✓			13- 16 ก.พ.67	สำนักปลัดฯ	
70	โครงการพัฒนากวีสัยทัศน์สมรรถนะและขีด ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	1,000,000	0.00	1,000,000			✓	-	สำนักงานเลขาฯ	

/67. โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ...

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
71	โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	300,000	16,765.00	283,235.00	✓			25 ต.ค.66 ถึง 16 พ.ย.66	กองยุทธศาสตร์ฯ	
72	โครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	500,000	195,524.90	304,475.10	✓			27 พ.ย.66 ถึง 21 ธ.ค.66	กองยุทธศาสตร์ฯ	

6.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
73	งานปรับปรุงผ้าเพดานภายนอกและระบบ ไฟฟ้าภายนอกบริเวณลานศาลาที่พักคอย ผู้โดยสารสถานีขนส่งด้านข้าง	270,000	0.00	270,000			✓	-	สำนักปลัดฯ	
74	ค่าเช่าเครื่อง GPS ติดตามยานพาหนะ เครื่องจักรกลหรือรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อม ระบบดาวเทียม	1,100,000	1,003,094.84	96,905.16	✓			9 พ.ย.66 ถึง 30 ต.ค.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	
75	โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	2,000,000	1,466,000.00	534,000.00	✓			31 พ.ค.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	

/76. โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์...

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
76	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และสแปมแวร์	350,000	350,000.00	0.00	✓			7 ธ.ค. 66	กองยุทธศาสตร์	

6.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม

(1) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
77	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น	300,000	209,940.00	90,060.00	✓			17 - 21 ก.พ. 67	สำนักงานเลขาธิการ	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
78	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	57,525,000	57,418,800.00	106,200.00	✓			8 พ.ย. 66 ถึง 21 มี.ย. 67	กองช่าง	

7.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาที่ 3 ตำบลวังหัวเชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	3,500,000	0.00	3,500,000		✓		19 ก.ย.67 ถึง 25 ก.พ.68	กองช่าง	
80	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดย วิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองกระดี่-บ้านหนองพันทา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	4,200,000	0.00	4,200,000		✓		20 ก.ค.67 ถึง 17 ต.ค.67	กองช่าง	
81	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนน ทางหลวงแผ่นดิน 3342 (เริ่มจากถนน คสล.เดิม) เชื่อมหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี	2,800,000	1,434,000.00	1,366,000	✓			4 พ.ค.67 ถึง 1 ส.ค.67	กองช่าง	

/82. โครงการปรับปรุงคันดิน...

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
82	โครงการปรับปรุงคันดิน คันคลองลัด บ้านคลองลัด หมู่ที่ 1 บ้านสาละ สถานะ ดำเนินการเริ่มจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 340 สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ถึงเขตตำบลคลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	910,000	598,000.00	312,000.00	✓			12 เม.ย.67 ถึง 10 ก.ค.67	กองช่าง	
83	โครงการปรับปรุงคันดินคันคลองหนอง สาหร่ายบ้านทรงกระเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลสาละ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงเขต ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	2,160,000	0.00	2,160,000.00		✓		23 ส.ค.67 ถึง 20 ธ.ค.67	กองช่าง	
84	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหัวเกาะ - บ้านหนองกรต อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	5,600,000	0.00	5,600,000.00		✓		28 ก.ค.67 ถึง 23 ต.ค. 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
85	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดย วิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหัวเกาะ - บ้านหนองแปดคำ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	5,170,000	0.00	5,170,000.00		✓		31 ก.ค.67 ถึง 28 ต.ค.67	กองช่าง	
86	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดย วิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองมนวง-บ้านแอมบุชา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	4,370,000	0.00	4,370,000.00		✓		6 ก.ค.67 ถึง 3 ต.ค.67	กองช่าง	
87	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดย วิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านจิกรักษา-บ้านสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	8,710,000	0.00	8,710,000.00		✓		2 ก.ค.67 ถึง 29 ก.ย.67	กองช่าง	
88	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งเย็น - บ้าน ทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	1,950,000	0.00	1,950,000.00		✓		25 มิ.ย.67 ถึง 22 ก.ย.67	กองช่าง	
รวม	88	467,322,650.00	374,477,787.74	92,844,862.26						

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีตามแผนดำเนินงาน ประจำปี สรุปีได้ดังนี้

1. โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน จำนวน 88 โครงการ
2. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการ
3. โครงการที่ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.91 ของโครงการ
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของโครงการ
5. โครงการที่โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 37 โครงการ
6. การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อมโยงกับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูลอ้างอิง

1. ข้อมูลแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2. ข้อมูลรายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
3. ข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 จากกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
4. ข้อมูลรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่สามารถดำเนินการได้ 88 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่ และพัฒนาด้านอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

กำหนดช่วงระยะเวลาในสำนัก/กองรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม